

आज मिति २०६६.०६.०८ गते बुधवारको दिन महाकाल गाउँपालिका वडा नं २, चन्दनपुरको वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष श्री खोम प्रसाद दाहाल-ज्यूको अध्यक्षतामा र पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आर्जीता कार्यालय इकाई, ललितपुरबाट प्राप्त गाउँपालिकाको फौकल इन्जिनियरको रूपमा खटिएको इन्जिनियर श्री अविनाश अमज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा निम्न व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पुनर्निर्माण कार्यको समीक्षाको लागि बैठक बसेको हो। यो बैठकको उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरू प्राप्त प्रकार रहेको हुन्।

उपस्थिति :-

क्र.सं.	नाम	सम्पर्क नं.	पद	इलाका
१	खोम प्रसाद दाहाल	९८२९९०६४८९	वडा अध्यक्ष	खोम
२	उत्तम कुमार घिमिरे	९८२९२२८९०९	वडा सदस्य	खोम
३	धर्म कुमारी दाहाल	९८६३९२६८८२	" "	धर्मकुमारी
४	मुझ्या पारीयाल	९८९३२६६४३	" "	मुझ्या
५	अविनाश अमज्यू	९८४२९३९२३९	फौकल ई.	अमज्यू
६	आशिरा ठकाल	९८६६८४४३८०	वडा इन्जिनियर	अमज्यू
७	गंगा प्रसाद तिमल्सेना	९८६९९९३२४४	वडा सचिव	अमज्यू

प्रस्ताव :

- पुनर्निर्माणको समीक्षा ।
- जिल्ला अन्तरमा देखिएको सम्भावित कारणहरू ।
- प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूलाई उर्दुपर्ने सहजीकरण ।
- क्षेत्र मर्यादा भित्र पुनर्निर्माण समाप्त गर्ने एम्बन्धमा ।
- विविध ।

दलफल तथा निर्णय :

१. प्रस्ताव नं १ माथि दलफल गर्दा इच्छामाति भएकाहरूले घर बनाएको देखिएकाले पुनर्निर्माण कार्यलाई समग्रमा पूर्तीषजनक भएको मान्नुपर्दछ । तल अन्तरलाई पनि घर सम्पन्न गर्ने लगाई पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने लगाउनु पर्दछ ।

२. प्रस्ताव नम्बर दुई माथि दलफल गर्दा २५६ जना लाभग्राही

सदस्य २२६ जनार्ण सुश्रीला डोकी र १६४ जनार्ण मात्र दोस्रो क्खिला र १३१ जनार्ण तेस्रो क्खिला लिएको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो क्खिला बीच देखिएको २३ घण्टीको अन्तर र ४३ घण्टीको दोस्रो र तेस्रो क्खिलाको अन्तरका सुम्भावित कारणहरू निम्न हुन सक्छन्। पहिलो र दोस्रो क्खिला बीचको अन्तरको सुम्भावित कारणहरू :

क) २१ घण्टीको प्राविधिक आइनु पूर्व घा बनाएका

ख) ११ घण्टीको जौलिम बाहिरको रूपमा रडेको र हो रिपोर्ट कुटिरेको

ग) ३० घण्टी जति पुर्ण जौलिम घर्षे बहिरेको बाँधी अन्तर्भित्रा बाट प्राक्का पाउन सकिने

घ) पूरु जना Retrofite बाट पुर्णतः मिलाई पर्विडमा

ङ) वर्षाको सुम्भितको पर्विडमा आदि।

दोस्रो र तेस्रो क्खिलाको अन्तर ४३ देखिएकोमा सुम्भावित कारणहरू यी हुन सक्छन् :

क) क्खिलाको पर्विडमा (क्खिलाको दिलाई)

ख) ५ वटा घा जतिले ४५० भन्दा माथिको गरि नगरि

ग) पर्विडको अभाव (आर्थिक पत्र)

घ) बाटोको सुम्भ्रा

ङ) सुम्भ्रमे सामान र इन्फो नपाइनु

३. प्रस्ताव नं ३ माथि दलफल ठाडी प्राविधिकले प्राविधिकहरूलाई यी गरिहरू ठाडी सुइज हुने

क) वडाका प्राविधिकहरूले सुम्भ्र सुम्भ्रमा होसला प्रदान ठाडी

ख) नमुना गा.पा.मा सुम्भ्रले गर्नु पर्ने प्रत्येक लाभग्राहीको सुम्भ्रनता अपाहरि

४. प्रस्ताव नं ४ माथि दलफल ठाडी यी गरिहरू, हुने पर्ने देखिन्छ।

क) पहिलो र दोस्रो क्खिला मात्र लिएका लाभग्राहीहरू सुम्भ्रणलाई कार्तिक ३ गते आइतवारको दिन वडा कार्यालयमा बढ्ने एलि डाके र सुम्भ्रणलाई चैत्र मसान्त भित्र घा सुम्भ्रन गरी निर्दिष्ट दिनेको सुम्भ्र प्रत्येक लाभग्राहीले घा सुम्भ्रन गरी दिलाईको कारण रिपोर्ट गर्ने।

ख) उक्त बँडकमा वडाका प्राविधिकले प्राविधिकहरूले सुम्भ्रन

मनुकी साथै आवश्यक क्रमिकतालाई सम्पन्न गर्ने ।

३। उक्त कार्यहरूमा ध्यान राखेर बन्दोबस्त गर्न नभएमा बन्दोबस्त गर्ने क्रम फिर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउने र प्रस्तावित नामावली संकलन गरी लाभग्राही सूचिका नाम रटाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।

४. श्री माथिका विचारहरू र प्रस्ताव साथै दलफल गर्दा महासभाले गा.पा. लाई नमुना गा.पा. बनाउन प्रतिबद्ध रह्यो र वडा नं. ५ चन्द्रपुर वडा कार्यालय र वडाको सम्पूर्ण जन प्रतिनिधित्व, वडा अन्तर्गत प्राविधिक तथा प्राविधिकहरू, प्रतिबद्ध रही आ-आफ्नो स्थातबाट काम-काज अगाडी बढाओ । क्षेत्र समानत मित पुनर्निर्माणको पहिलो चरण समाप्त गर्ने काम सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हो ।

- साथै केही अपाह्न, र खान खाता लाभग्राहीहरूलाई बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहयोगको लागि विभिन्न विभागलाई पहल गर्ने ।

- चन्द्रपुरमा रहेको धुइरी कुलुङ्ग, कीर्तिमा पौछो बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्यले जग्गा ^{कार्यालयको} ~~बन्दो~~ स्थातमा लाभग्राही सूचीमा एखन पहल गर्ने प्राविधिक तथा प्राविधिकहरूलाई पहल गर्ने ।

सम्पूर्ण निर्णयहरू सम्पूर्ण उपस्थितिको एउटा सल्लाह अनुसार निर्णय पालना गर्ने र क्षेत्र समानत मित ~~समाप्त~~ पुनर्निर्माणको कार्य समाप्त गर्ने तिर पहल गर्ने भन्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित भयो ।

सोम

३
धर्मसुम्पति
सुम्पति

सोम